

一体的な整備により、2棟の建替えに係る総工事期間を短縮。
 建替えに伴う近隣の負担を軽減。

●当初案（「ちよだみらいプロジェクト」における施設整備計画）

（年度）	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
【A敷地】 保育園 児童館 区民集会室 区営四番町住宅		設計 H27～28	工事 H29～31		開設 H31					
【B敷地】 図書館 区営四番町アパート 職員住宅			構想 H29	設計 H30～31		工事 H32～34			開設 H35	

1棟ずつ順番に解体・新築工事を実施。
 平成 29～34年度の約6年間に渡って当該敷地で工事が行われる。



●改善案（想定スケジュール）

（年度）	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
【A敷地】 保育園 児童館 区民集会室 区営四番町住宅										
【B敷地】 図書館 区営四番町アパート 職員住宅		構想 H28	設計 H29～30		工事 H31～34			開設 H34		

一体的な整備により、解体・新築工事の実施期間を
 平成 31～34年度のうちの3年間に短縮。