

東郷元帥記念公園改修工事請負契約の一部変更について

1. 経過

年月	28年度	29年度	30年度			31・元年度		2年度		3年度	4年度
	3月	10月3月	7月	12月	2月3月	5月	12月	4月5月	2月	3月	
当初	当初予算	契約議案 着工	委員会報告 工事中止	委員会報告	委員会報告	委員会報告	完了予定	委員会報告	委員会報告	委員会報告	
第1回変更				契約変更	専決(第1回)	契約変更(第2回)					
第2回変更							延長				完了予定
第3回変更								工事再開 契約変更	専決(第3回)		
第4回変更									議決(第4回)	契約変更	

2. 契約日 平成29年10月19日

3. 契約の相手方 東京都千代田区九段南四丁目1番9号
富士・日産建設共同企業体
株式会社富士植木
代表取締役 成家 岳

4. 契約見込金額

当初	667,440,000円
第1回	680,800,680円 (平成31年3月19日変更専決)
増減額	13,360,680円 2.0%増
第2回	680,800,680円 (令和元年12月10日変更)
増減額	0円 増減なし
第3回	713,259,480円 (令和2年5月26日変更専決)
増減額	32,458,800円 4.8%増
第4回	<u>1,074,414,780円</u>
増減額	<u>361,155,300円</u> 50.6%増

5. 変更内容 工事一時中止に係る費用の追加及び基準値を超える鉛を含む汚染土壌の処理、協議会・地域からの要望等による工事費・諸経費等の変更

6. 契約期間

当初	契約締結日の翌日～令和元年12月20日
第1回	契約締結日の翌日～令和元年12月20日
第2回	契約締結日の翌日～令和4年3月31日